

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DENOMINATO "CAPPELLETTA" CON POTENZA IN IMMISIONE PARI A 10.350,00 kW E RELATIVE OPERE CONNESSE SITUATO NEL COMUNE DI MAPPANO (TO)

PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello Prog.	Codice	Tipo doc.	N° elaborato	Nome file	TIPO ELAB.	SCALA
		PDF	R3			

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	10/2025	Prima emissione - Screening di VIA	GEOM. MARCO MARCHISIO	ARCH. IVANO GARELLI	GEOM. ALBERTO BALSAMO

PROGETTAZIONE

RICHIEDENTE

ReRe 49 S.r.l.
Sede Legale:
Piazza Borromeo, 14 - 20123 Milano (MI)
CF e Partita IVA 14265370966
MI-2771328
rere49srl@legalmail.it



Soggetta all'attività di direzione e al coordinamento da parte di Energie Zukunft Schweiz AG (CH)

	<i>Categoria</i>	<i>Lavorazioni</i>	<i>Data presunta</i>		<i>Durata (gg)</i>
			<i>inizio</i>	<i>fine</i>	
1	Cantieristica	Allestimento cantiere, recinzione, realizzazione impianti e servizi, viabilità di cantiere	1-apr	7-apr	7
2	Scavi e movim. terra	Scavo parte superficiale terreno per piste di lavorazione e livellamenti	7-apr	12-mag	35
3	Recinzione impianto	Realizzazione recinzione perimetrale dell'impianto	12-apr	11-giu	60
4	Trasporto	Trasporto ed approvvigionamento strutture di sostegno dei moduli	1-giu	16-lug	45
5	Scavi e movim. terra	Scavi per posa cavidotti interrati	12-giu	31-ago	80
6	Montaggio	Montaggio strutture di sostegno dei moduli	16-lug	13-dic	150
7	Trasporto	Trasporto ed approvvigionamento pannelli fotovoltaici	3-dic	28-dic	25
8	Montaggio	Montaggio moduli fotovoltaici	23-dic	22-apr	120
9	Piste di gestione	Formazione rilevati e definizione piste definitive di gestione interna del campo	2-apr	2-mag	30
10	Connessione elettrica	Collegamenti cavidotti e cablaggio stringhe	22-apr	10-giu	50
11	Cabine di campo	Posizionamento cabine di gestione, allestimento interno e creazione del cancello di ingresso all'impianto	29-apr	3-giu	35
12	Connessione elettrica	Montaggio inverter, quadri elettrici di campo e cablaggi	3-giu	2-lug	30
13	Opere di mitigazione perimetrale a verde	Sistemazioni arboree del terreno e messa a dimora di arbusti	15-ott	14-dic	60
14	Connessione elettrica	Connessione alla Cabina elettrica MT/BT	10-giu	14-lug	35
15	Cantieristica	Collaudo e messa in esercizio dell'impianto	15-lug	8-ago	25

Giornate lavorative complessive : **787**

Durata in mesi del cantiere circa : **16,0**

