

Previsioni di attuazione REACT EU

Data 15/12/2022

Progetto	Valore progetto	CRONOPROGRAMMA FASI DI ATTUAZIONE					
		Approvazione Progetto ESECUTIVO	Trasmissione lettere d'invito (e ricezione offerte)	Aggiudicazione lavori	Stipula CONTRATTO	Esecuzione LAVORI (avvio in pendenza di contratto)	Collaudo
TO6.1.3.a	Efficientamento Edifici Superiori-Provincia - Istituto Copernico Luxemburg € 3.000.000,00	D.D. 4071 08_AGO_22	12/08/2022-13/09/2022	D.D. 4975 27-SETT-22	10/11/2022	21/10/2022-15/08/2023	16/08/2023 – 31/10/2023
TO6.1.3.b	Efficientamento Edifici Superiori-Provincia - Liceo Alfieri € 2.000.000,00	D.D.2520 32 26-MAG-22	07/06/2022-22/06/2022- proroga termini al04/07/2022 (causa soccorso istruttorio)	D.D. 3515 13-LUG-22	06/09/2022	17/10/2022-13/07/2023	14/07/2023 – 31/10/2023
TO6.1.3.c	Efficientamento Edifici Superiori-Provincia - Liceo Artistico Passoni € 2.000.000,00	D.D.3107 32 23-GIU-22	28/06/2022-14/07/2022- proroga termini al 21/07/2022 (causa soccorso istruttorio)	D.D. 4254 19-AGO-22	18/10/2022	14/11/2022-10/08/2023	11/08/2023 – 31/10/2023
TO6.1.3.d	Efficientamento Edifici Superiori-Provincia - Liceo Gioberti € 2.000.000,00	D.D.3322 32 05-LUG-22	05/07/2022-22/07/2022	D.D. 4253 19-AGO-22	06/10/2022	14/11/2022-10/08/2023	11/08/2023 – 31/10/2023
TO6.1.3.e	Efficientamento Edifici Superiori-Provincia - Liceo Cattaneo € 2.500.000,00	D.D.3183 32 28-GIU-22	29/06/2022-19/07/2022	D.D. 4304 23-AGO-22	10/10/2022	24/10/2020-20/07/2023	21/07/2023 – 31/10/2023

IN NERETTO le date effettive –IN BLU le date previste