

Previsioni di attuazione REACT EU

Data 15/07/2022

Progetto	Valore progetto	CRONOPROGRAMMA FASI DI ATTUAZIONE					
		Approvazione Progetto ESECUTIVO	Trasmissione lettere d'invito (e ricezione offerte)	Aggiudicazione lavori	Stipula CONTRATTO	Esecuzione LAVORI (avvio in pendenza di contratto)	Collaudo
TO6.1.3.a	Efficientamento Edifici Superiori-Provincia - Istituto Copernico Luxemburg € 3.000.000,00	30/07/2022	05/08/2022-31/08/2022	30/09/2022	15/11/2022	01/10/2022-31/07/2023	01/08/2023 – 31/10/2023
TO6.1.3.b	Efficientamento Edifici Superiori-Provincia - Liceo Alfieri € 2.000.000,00	D.D.2520 32 26-MAG-22	07/06/2022-22/06/2022- proroga termini al 04/07/2022 (causa soccorso istruttorio)	D.D. 3515 32 13-LUG-22	31/08/2022	01/09/2022-31/05/2023	01/06/2023 – 31/10/2023
TO6.1.3.c	Efficientamento Edifici Superiori-Provincia - Liceo Artistico Passoni € 2.000.000,00	D.D.3107 32 23-GIU-22	28/06/2022-14/07/2022- proroga termini al 21/07/2022 (causa soccorso istruttorio)	30/09/2022	15/11/2022	01/10/2022-30/06/2023	01/07/2023 – 31/10/2023
TO6.1.3.d	Efficientamento Edifici Superiori-Provincia - Liceo Gioberti € 2.000.000,00	D.D.3322 32 05-LUG-22	05/07/2022-22/07/2022	30/09/2022	15/11/2022	01/10/2022-30/06/2023	01/07/2023 – 31/10/2023
TO6.1.3.e	Efficientamento Edifici Superiori-Provincia - Liceo Cattaneo € 2.500.000,00	D.D.3183 32 28-GIU-22	29/06/2022-19/07/2022	30/09/2022	15/11/2022	01/10/2022-30/06/2023	01/07/2023 – 31/10/2023

IN NERETTO le date effettive –IN BLU le date previste