

	ATTIVITA' - GARA ATEM TORINO 6	COMPETENZA	STATO DELL'ATTIVITA'	feb-24	mar-24	apr-24	mag-24	giu-24	lug-24	ago-24	set-24	ott-24	nov-24	dic-24	gen-25	feb-25	mar-25	apr-25	mag-25	giu-25	lug-25	ago-25
FASE 1	Determinazione del Valore di Rimborso al Gestore uscente e Accertamento dello stato di Proprietà degli impianti																					
	Acquisizione dai Comuni della documentazione necessaria: contratti di concessione, proprietà e gestione della rete; documenti relativi ad accordi e/o convenzioni con enti terzi, eventuali finanziamenti pubblici; documentazione relativa alle reti realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione etc	SA/COMUNI	CONCLUSO																			
	Acquisizione dai Gestori della documentazione necessaria: obblighi informativi e determinazione del valore di rimborso (art.4 e art.5)	SA	CONCLUSO																			
	Verifica della completezza della documentazione fornita dal Gestore.	ADVISOR	CONCLUSO																			
	Verifica dello stato di consistenza e di manutenzione degli impianti e delle reti, anche con sopralluoghi in campo.	ADVISOR	CONCLUSO																			
	Analisi dei rapporti contrattuali: individuazione delle condizioni alla scadenza e della proprietà degli impianti	ADVISOR	CONCLUSO																			
	Incontro con i Gestori e Comuni per condivisione dello stato di consistenza (ripartizione proprietà) e condizioni alla scadenza.	SA/COMUNI/ADVISOR	CONCLUSO																			
	Verifica dell'applicazione delle Linee Guida Ministeriali per il calcolo del Valore di Rimborso da parte del Gestore.	ADVISOR	CONCLUSO																			
	Tavoli tecnici per la verifica del valore di rimborso richiesto per gli impianti di proprietà del Gestore che sono oggetto di passaggio al Gestore entrante.	SA/COMUNI/ADVISOR	CONCLUSO																			
	Redazione relazione di verifica sul valore residuo, determinato dal Gestore, da rimborsare ai Gestori uscenti (in caso di accordo)	ADVISOR	CONCLUSO																			
	Redazione perizia estimativa DI PARTE sul valore residuo da rimborsare ai gestori uscenti (in caso di disaccordo)	ADVISOR	CONCLUSO																			
	Valutazione Proprietà Ente L.118/22	ADVISOR	CONCLUSO																			
	Decisione dei Comuni in merito agli impianti già di proprietà (ALIENAZIONE O MANTENIMENTO DELLA PROPRIETA')	COMUNI	CONCLUSO																			
	Verifica scostamenti VIR-RAB (ai sensi della Delibera 714/22 e successiva 269/2024)	ADVISOR	CONCLUSO																			
	invio delle perizie estimative ad ARERA	SA/ADVISOR	CONCLUSO (nota 1)																			
	Acquisizione del parere finale		DA FARE																			
FASE 2	Redazione Documento Guida																					
	Redazione delle LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE D'AMBITO con condizioni minime di sviluppo.	ADVISOR	CONCLUSO																			
	Condivisione delle Linee Guida con i Comuni.	SA/COMUNI/ADVISOR	CONCLUSO																			
	Definizione da parte dei Comuni degli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio per le estensioni e il potenziamento delle reti.	COMUNI	CONCLUSO																			
	Elaborazione Analisi Costi-Benefici (ACB) per ciascun intervento di estensione rete.	ADVISOR	CONCLUSO																			
	Redazione del DOCUMENTO GUIDA per l'offerta del Piano Industriale degli Investimenti (Potenziamento, Sviluppo, Rinnovo impianti)	ADVISOR	CONCLUSO																			
	Condivisione Documento Guida	SA/COMUNI/ADVISOR	CONCLUSO																			
FASE 3	Predisposizione Bando di gara, allegati tecnici e disciplinare																					
	Acquisizione documentazione necessaria per la pubblicazione del bando di gara (doc art 4 DM 226/11 aggiornati alla data t.1)	SA	CONCLUSO																			
	Elaborazione allegati tecnici ed amministrativi	ADVISOR	IN CORSO																			
	Approvazione documenti di gara	SA/COMUNI	DA FARE																			
	Trasmissione all'ARERA degli atti di gara	SA/ADVISOR	DA FARE																			
	Acquisizione del parere																					
FASE 4	Pubblicazione Bando di Gara																					
	Pubblicazione Bando di Gara	SA	DA FARE																			
	Nomina Commissione di gara	SA	DA FARE																			
	Aggiudicazione	SA	DA FARE																			
FASE 5	Consegna Impianti e sottoscrizione contratto																					
	Aggiornamento del Valore di Rimborso al Gestore uscente e/o all'Ente al momento del subentro.	ADVISOR	DA FARE																			
	Consegna impianti e sottoscrizione contratto di servizio.	SA	DA FARE																			

Tempistiche ARERA

NOTA

L'aggiornamento del cronoprogramma a gennaio 2025 è determinato dai seguenti motivi:

- dilatazione dei tempi previsti nella raccolta della documentazione contrattuale, relativa ai rapporti tra Comuni e Gestori, per determinare l’attribuzione della proprietà degli impianti, le condizioni alla scadenza e i relativi approfondimenti giuridici (interpretazione degli atti convenzionali);
- ritardo, da parte di alcuni Gestori, nel fornire la documentazione prevista dagli obblighi informativi di cui all’art. 4 del DM 226/11 e delle valutazioni di cui all’art 5 del medesimo decreto;
- adeguamento della documentazione alla deliberazione n. 296/R/Gas del 16 luglio 2024 con cui l'ARERA ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale, comportando uno slittamento temporale delle attività relative alla verifica degli scostamenti VIR-RAB.