

	ATTIVITA' - GARA ATEM TORINO 6	COMPETENZA	STATO DELL'ATTIVITA'	feb-24	mar-24	apr-24	mag-24	giu-24	lug-24	ago-24	set-24	ott-24	nov-24	dic-24	gen-25	feb-25	mar-25	apr-25	mag-25	giu-25	lug-25	ago-25	set-25	ott-25	nov-25	dic-25	gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26	lug-26
FASE 1	Determinazione del Valore di Rimborso al Gestore uscente e Accertamento dello stato di Proprietà degli																																
	Acquisizione dai Comuni della documentazione necessaria: contratti di concessione, proprietà e gestione della rete; documenti relativi ad accordi e/o convenzioni con enti terzi, eventuali finanziamenti pubblici; documentazione relativa alle reti realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione etc	SA/COMUNI	CONCLUSO																														
	Acquisizione dai Gestori della documentazione necessaria: obblighi informativi e determinazione del valore di rimborso (art.4 e art.5)	SA	CONCLUSO																														
	Verifica della completezza della documentazione fornita dal Gestore.	ADVISOR	CONCLUSO																														
	Verifica dello stato di consistenza e di manutenzione degli impianti e delle reti, anche con sopralluoghi in campo.	ADVISOR	CONCLUSO																														
	Analisi dei rapporti contrattuali: individuazione delle condizioni alla scadenza e della proprietà degli impianti	ADVISOR	CONCLUSO																														
	Incontro con i Gestori e Comuni per condivisione dello stato di consistenza (ripartizione proprietà) e condizioni alla scadenza.	SA/COMUNI/ADVISOR	CONCLUSO																														
	Verifica dell'applicazione delle Linee Guida Ministeriali per il calcolo del Valore di Rimborso da parte del Gestore.	ADVISOR	CONCLUSO																														
	Tavoli tecnici per la verifica del valore di rimborso richiesto per gli impianti di proprietà del Gestore che sono oggetto di passaggio al Gestore entrante.	SA/COMUNI/ADVISOR	CONCLUSO																														
	Redazione relazione di verifica sul valore residuo, determinato dal Gestore, da rimborsare ai Gestori uscenti (in caso di accordo)	ADVISOR	CONCLUSO																														
	Redazione perizia estimativa DI PARTE sul valore residuo da rimborsare ai gestori uscenti (in caso di disaccordo)	ADVISOR	CONCLUSO																														
	Valutazione Proprietà Ente L.118/22	ADVISOR	CONCLUSO																														
	Decisione dei Comuni in merito agli impianti già di proprietà (ALIENAZIONE O MANTENIMENTO DELLA PROPRIETA')	COMUNI	CONCLUSO																														
FASE 2	Verifica scostamenti VIR-RAB (ai sensi della Delibera 714/22 e successiva 269/2024)	ADVISOR	CONCLUSO																														
	invio delle perizie estimative ad ARERA	SA/ADVISOR	CONCLUSO (nota 1)																														
	Acquisizione del parere finale		CONCLUSO																														
	Redazione Documento Guida																																
	Redazione delle LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE D'AMBITO con condizioni minime di sviluppo.	ADVISOR	CONCLUSO																														
	Condivisione delle Linee Guida con i Comuni.	SA/COMUNI/ADVISOR	CONCLUSO																														
FASE 3	Definizione da parte dei Comuni degli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio per le estensioni e il potenziamento delle reti.	COMUNI	CONCLUSO																														
	Elaborazione Analisi Costi-Benefici (ACB) per ciascun intervento di estensione rete.	ADVISOR	CONCLUSO																														
	Redazione del DOCUMENTO GUIDA per l'offerta del Piano Industriale degli Investimenti (Potenziamento, Sviluppo, Rinnovo impianti)	ADVISOR	CONCLUSO																														
	Condivisione Documento Guida	SA/COMUNI/ADVISOR	CONCLUSO																														
	Predisposizione Bando di gara, allegati tecnici e disciplinare																																
FASE 4	Acquisizione documentazione necessaria per la pubblicazione del bando di gara (doc art 4 DM 226/11 aggiornati alla data t-1)	SA	CONCLUSO																														
	Elaborazione allegati tecnici ed amministrativi	ADVISOR	CONCLUSO																														
	Approvazione documenti di gara	SA/COMUNI	CONCLUSO																														
	Trasmissione all'ARERA degli atti di gara	SA/ADVISOR	CONCLUSO																														
	Acquisizione del parere	SA	CONCLUSO																														
FASE 5	Consegna Impianti e sottoscrizione contratto																																
	Aggiornamento del Valore di Rimborso al Gestore uscente e/o all'Ente al momento del subentro.	ADVISOR	DA FARE																														
	Consegna impianti e sottoscrizione contratto di servizio.	SA	DA FARE																														

Tempistiche ARERA

NOTA

L'aggiornamento del cronoprogramma a gennaio 2025 è determinato dai seguenti motivi:

- dilatazione dei tempi previsti nella raccolta della documentazione contrattuale, relativa ai rapporti tra Comuni e Gestori, per determinare l’attribuzione della proprietà degli impianti, le condizioni alla scadenza e i relativi approfondimenti giuridici (interpretazione degli atti convenzionali);
- ritardo, da parte di alcuni Gestori, nel fornire la documentazione prevista dagli obblighi informativi di cui all’art. 4 del DM 226/11 e delle valutazioni di cui all’art 5 del medesimo decreto;